



Ringsaker Kommune  
Rådmannen  
Postboks 13

Sjusjøen/Næroset, 13.08.2015

2381 Brumunddal

## **Gang- og sykkelveg langs FV2 på strekningen Rømåsvegen – Gråten, gjennomføring.**

Det vises til brev fra Ringsaker kommune datert 08.07.2015 hvor grunneierne orienteres om planvedtak og oppfordres til å starte utbygging. Da det også er forventninger fra flere miljøer på Sjusjøen om at grunneierne skal «foreta seg noe», er det på plass med en liten orientering om planlagt fremdrift.


Grunneierne er sitt ansvar bevisst og forbereder en snarlig oppstart av gang- og sykkelvegen. I VA-avtalen fra 2010 har Pihl AS og Ringsaker Almanning påtatt seg ansvar for bygging av GS-veg. I henhold til avtalen skal den ferdigstilles til samme tid som VA-anleggene i fase 1, i så måte er vi noenlunde i rute. (Det er ikke tidfestet i avtalen at anleggene skulle være ferdig i 2014.)

Brøttum Almanning er også avtalepart og grunneier på deler av strekningen. De skal bidra økonomisk med avtalefestede andeler for hver tilknytning, men har ikke direkte utbyggingsansvar. De er imidlertid fullverdige planleggingspartnere i prosjektet.

Reguleringsplanen for GS-vegen ble vedtatt av kommunestyret 17.06.2015 og det er formelt klart for å forberede oppstart. Det er imidlertid slik at store deler av GS-veg traseen blir berørt av kommunens/teknisk drift sine planer om forsterkning/oppdimensjonering av VA-anleggene på Sjusjøen. Dette gjelder en strekning på ca 750 meter fra sør for Vassbakken til Fjellheimen (over halve strekningen). Deler av disse VA-arbeidene er nylig avsluttet, men det gjenstår fortsatt strekningen fra Sjusjøen pumpestasjon til Fjellheimen som planlegges utført i høst. Grunneierne har gjort avtale med kommunens graveentreprenør slik at GS-vegen på strekningen ferdigstilles parallelt med VA-anleggene.

Det har vært dialog med berørte hytteeiere i planfasen, denne dialogen vil nå bli formalisert i egne avtaler, samtidig skal byggeplan og drift og vedlikehold formaliseres gjennom en gjennomføringsavtale med Statens Vegvesen og kommunen. Disse arbeidene skal nå intensiveres slik at vi håper å kunne tilby en grovt opparbeidet trase som kan brøytes og benyttes til vinteren. Oppussing og endelig ferdigstillelse av GS-vegen vil bli utført sommeren 2016.

Dette til foreløpig orientering.

  
Per Fjoneid  
Bestyrer Pihl AS

  
Mathias Neraasen  
Bestyrer Ringsaker Almanning

Kopi til: Ringsaker kommune, teknisk drift (e-post)  
Brøttum Almanning (e-post)  
Sjusjøen, Rømåsen og Elgåsen velforeninger (e-post)